



BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR



OPERADO
FISM



2023
AÑO DE
Francisco VILLA
EL RECONSTRUCTOR DEL PAÍS

ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

DATOS DE LA OBRA			
*Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAISMUN			
Fecha de llenado: 4 de diciembre de 2023			
Nombre de la obra: <u>Rehabilitación De Plaza Cívica Del Municipio De San Juan Huactzinco 2da Etapa</u>			
Folio asignado en la MIDS: 319147		Monto total planeado: \$312,749.54	
Periodo de ejecución: <u>24 días hábiles</u>	Fecha de inicio: <u>25 De Noviembre de 2023</u>	Fecha de conclusión: <u>18 de Diciembre de 2023</u>	
Entidad: <u>53</u>	Municipio: <u>San Juan Huactzinco</u>	Localidad: <u>San Juan Huactzinco</u>	
Si la obra tiene más de una subclasificación, indíquelas, así como los montos correspondientes:			
Subclasificación: N/A	Monto: N/A		
Subclasificación: N/A	Monto: N/A		
Subclasificación: N/A	Monto: N/A		
Subclasificación: N/A	Monto: N/A		

SEGUIMIENTO DE LA OBRA
*Esta sección deberá ser llenada a mano por el CPS

1. Describan con sus propias palabras en qué consiste la obra que supervisan.

La obra que se supervisa consiste en la rehabilitación de la plaza cívica del municipio de san juan huactzinco

2. Describan con sus propias palabras de qué manera beneficiará la obra a la localidad.

Beneficia a la comunidad de san juan huactzinco en contribuir al desarrollo familiar

3. ¿La obra inició en la fecha que informó la autoridad local? Sí NO

3a. En caso de que no, ¿qué justificación dio la autoridad local?

4. Indiquen si existió algún cambio en la planeación o ejecución de la obra que ustedes hayan identificado o que les haya informado la autoridad local, tachando el recuadro correspondiente:

- a) No, porque no hubo cambios.
- b) Sí, en el monto.
- c) Sí, en las fechas.
- d) Sí, en la ubicación.
- e) Sí, en las características de la obra.

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

ESTADOS MEXICANOS
H. Ayuntamiento
Constitucional
San Juan
Huactzinco, Tlax
DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS
2021-2024



OPERADO
FIS



2023
Francisco
VILLA

H. Ayuntamiento
Constitucional
San Juan
Huactzinco, Tlax.
**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
2021-2024

ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

4a. En caso de responder que sí, escriban en qué consistió dicho cambio.

5. En caso de que haya existido algún cambio en la planeación o ejecución de la obra, expliquen cuál fue la razón de dicho cambio.

6. Tachen la opción que indique cuánto ha avanzado la obra desde su inicio hasta la fecha de visita de seguimiento:

Nada (0%) Poco (10%) Regular (50%) Mucho (90%)

7. Escriban en sus propias palabras cuál es el avance de la obra hasta el momento de la visita de seguimiento a la obra:

Al momento de la visita la obra tenía un avance del 50% respecto a lo establecido

8. Indiquen cuáles de las siguientes acciones han realizado como integrantes del Comité de participación social, tachando el recuadro correspondiente (se puede indicar más de una opción).

- a) Participar en la capacitación que debió brindar el gobierno local.
- b) Participar en el proceso de planeación y priorización de proyectos en coordinación con las autoridades locales.
- c) Realizar visitas de seguimiento a la obra para verificar su inicio y avance.
- d) Informar de los avances de la obra a las personas de su localidad.
- e) Otra.

8a. En caso de haber realizado otras acciones, escribanlas a continuación.

H. Ayuntamiento
Constitucional
San Juan
Huactzinco, Tlax.
**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**
2021-2024



BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR



FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

OPERADO
FIS



2023
Año de
**Francisco
VILLA**
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE



H. Ayuntamiento
Constitucional
San Juan
Huactzinco, Tlax.
**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
2021-2024

ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Filiberto Méndez Baranco

Presidenta (e)

Olinia Jiménez Espinosa

Secretaria (o)

Yesica Valencia García

Vocal

Sara Camacho Aguilera

Vocal

[Signature]

Enlace FAIS MUN
Constitucional
San Juan
Huactzinco Tlax.
DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS
2021-2024

