



HUACTZINCO

HAGAMOS QUE SUCEDA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

001025



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

OFICIO No.: SJH/DOP/095/07/2026

ASUNTO: SEGUNDO REPORTE TRIMESTRAL 2026

C.P. ROMÁN MUÑOZ CALVA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y
COORDINACIÓN HACENDARIA DE LA SECRETARÍA
DE FINANZAS DEL ESTADO DE TLAXCALA
P R E S E N T E:

Quien suscribe Lic. Eberth Jhon Robles Ocotzi, en mi carácter de Presidente Municipal Constitucional de San Juan Huactzinco, Tlaxcala; Por este medio me permito informarle y enviarle de manera física los Anexos correspondientes al Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), con la finalidad de dar cumplimiento con el artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y 48 de la Ley de Coordinación Fiscal en relación al informe sobre los Recursos Federales Transferidos al Municipio.

No.	Descripción del Programa
1	Formato de información publicación financiera para el "Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, Segundo Trimestre 2026 (FAISMUN 2026)



Sin otro particular por el momento, le envió un cordial saludo, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración y/o duda al respecto.

ATENCIÓN

San Juan Huactzinco, Tlax., a 27 de julio de 2026



Lic. Eberth Jhon Robles Ocotzi
Presidente Municipal Constitucional
de San Juan Huactzinco, Tlaxcala.



002563



SECRETARÍA
DE FINANZAS



29 JUL. 2026

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL Y
COORDINACIÓN HACENDARIA

C.C.P.- ARCHIVO.



Av. Adolfo López Mateos, 1era. Secc.
C.P. 90190, San Juan Huactzinco, Tlax.



contacto@hualco.gob.mx



246-497-0566

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Ejercicio del Gasto

Entidad Federativa:	TLAXCALA
Municipio:	SAN JUAN HUACIZINCO

Trimestre a reportar:	2do Trimestre 2026
-----------------------	--------------------

Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Fondo		Rendimiento Financiero	Relativos	Partidas			Avance Financiero					Observaciones				
		Clave Ramo	Clave de Programa			Programa	Tipos Gasto	Partida Genérica	Aprobado	Modificado	Comprometido (Ministrado)	Devengado	Ejercido		Pagado			
					\$0.00													
2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2	613	203,272.07	197,459.85	197,459.85	197,459.85	0.00			0.00			NINGUNA	
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2	614	357,982.86	352,262.86	352,262.86	352,262.86				352,262.86			NINGUNA	
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2	615	5,017,865.31	5,004,312.06	5,004,312.06	5,004,312.06				1,501,293.62			NINGUNA	

AREAS A REQUISITAR

AGREGAR O ELIMINAR TANTAS FILAS SEAN NECESARIAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


 H. Ayuntamiento Constitucional de San Juan Huacizincó
 Tlaxcala
 2024 - 2027
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

SECRETARÍA DE FINANZAS
 TLAXCALA
 29 JUL. 2026
RECIBIDO
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
 GUBERNAMENTAL Y
 COORDINACIÓN HACENDARIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. Ayuntamiento Constitucional de San Juan Huacizincó
 Tlaxcala
 2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. Ayuntamiento Constitucional de San Juan Huacizincó
 Tlaxcala
 2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

001026

BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Destino del Gasto

Trimestre a reportar: 2do Trimestre 2026

Entidad Federativa:	TLAXCALA
Municipio:	SAN JUAN HUACIZINCO

DETALLE PROYECTO					AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO							
FOLIO	NOMBRE	Clave Ramo	Clave Programa	Programa Fondo Convento Especifico	Físico	Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (Iniciado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	Observaciones
TLA36022643832	Construcción de red o sistema de agua entubada (PIR) y Construcción de red de drenaje sanitario (PIR) en privada Adolfo López Mateos, primera sección, municipio de San Juan Huacizinc, Tlaxcala.	33	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Dicho Federal	100.00	100.00	203,272.07	197,459.85	197,459.85	197,459.85	197,459.85	0.00	0.00	NINGUNA
TLA36022643826	Rehabilitación de alumbrado público en varias calles del municipio de San Juan Huacizinc.	33	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Dicho Federal	100.00	100.00	387,962.69	392,292.66	392,292.66	392,292.66	392,292.66	392,292.66	392,292.66	NINGUNA
TLA36022643826	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico en calle Adolfo López Mateos, primera sección, municipio de San Juan Huacizinc.	33	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Dicho Federal	30.00	30.00	5,017,865.31	5,004,312.06	5,004,312.06	5,004,312.06	1,501,293.62	1,501,293.62	1,501,293.62	NINGUNA
					8,679,100.27		8,684,064.77	8,684,064.77	8,684,064.77	8,684,064.77				

ANEXAR O ELIMINAR TAREAS PLAS SEAN NECESARIAS

Ing. Oscar Gámez Morales
Director de Obras de San Juan Huacizinc
Elaboró

PARA EL CASO DE FOLIO, NOMBRE, CLAVE RAMO, CLAVE DE PROGRAMAS, EL REPORTADO Y ASIGNADO EN SU PORTAL EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECÍFICO, AVANCE %, ETEHUACIZINCO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Lic. Martha Yon Robles Ochoa
Presidente Municipal Constitucional de San Juan Huacizinc

2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

001027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. Ayuntamiento Constitucional de San Juan HUACIZINCO
2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

SECRETARÍA DE FINANZAS

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

29 JUL. 2026

RECIBIDO
DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. Ayuntamiento Constitucional de San Juan HUACIZINCO
2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SAN JUAN HUAC TZINCO
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES 2026

001028

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"

PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0%	0	13	0%	0	10	
	2do. Trimestre	15%	2	13	30%	3	10	
	3er. Trimestre	31%	4	13	0%	0	10	
	4to. Trimestre	46%	6	13	0%	0	10	

MUNICIPIO DE SAN JUAN HUAC TZINCO
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES 2026

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"

PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Contribución Directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0%	0	13	0%	0	10	
	2do. Trimestre	15%	2	13	70%	7	10	
	3er. Trimestre	31%	4	13	0%	0	10	
	4to. Trimestre	54%	7	13	0%	0	10	

29 JUL. 2026

RECIBIDO

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
 GUBERNAMENTAL Y
 COORDINACIÓN AGENDARIA

MUNICIPIO DE SAN JUAN HUAC TZINCO
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES 2026

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"

PORCENTAJE DE PROYECTOS DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Otros Proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0%	0	13	0%	0	10	
	2do. Trimestre	0%	0	13	0%	0	10	
	3er. Trimestre	0%	0	13	0%	0	10	
	4to. Trimestre	0%	0	13	0%	0	10	

Ing. Oscar Gámez Morales
 Director de Obras de San Juan Huactzinco

Cp. Carlos Muñoz Muñoz
 Tesorero Municipal de San Juan Huactzinco

Lic. Eberth Juan Reyes Odotzi
 Presidente Municipal Constitucional de San Juan Huactzinco

29 JUL. 2026 RECIBIDO DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA

Identificador	Fecha	Archivo	Estatus	Información	Archivos	Acción
542411	2024-07-29	SEPTIEMBRE 2024 INFORME DEFINITIVO	Terminado	La verificación de registros se ha realizado correctamente. No se detectaron errores por lo tanto se puede realizar la carga de los registros. Se detallan los registros validados: 1.	Verificar datos	Actualizar
542412	2024-07-29	SEPTIEMBRE 2024 INFORME DEFINITIVO	Terminado	La verificación de registros se ha realizado correctamente. No se detectaron errores por lo tanto se puede realizar la carga de los registros. Se detallan los registros validados: 1.	Verificar datos	Actualizar
542413	2024-07-29	SEPTIEMBRE 2024 INFORME DEFINITIVO	Terminado	La verificación de registros se ha realizado correctamente. No se detectaron errores por lo tanto se puede realizar la carga de los registros. Se detallan los registros validados: 1.	Verificar datos	Actualizar
542414	2024-07-29	SEPTIEMBRE 2024 INFORME DEFINITIVO	Terminado	La verificación de registros se ha realizado correctamente. No se detectaron errores por lo tanto se puede realizar la carga de los registros. Se detallan los registros validados: 1.	Verificar datos	Actualizar
542415	2024-07-29	SEPTIEMBRE 2024 INFORME DEFINITIVO	Terminado	La verificación de registros se ha realizado correctamente. No se detectaron errores por lo tanto se puede realizar la carga de los registros. Se detallan los registros validados: 1.	Verificar datos	Actualizar