

Acw52



Municipio de San Juan Huactzinco, Tlax. a 12 de Enero de 2024

Dependencia: Presidencia Municipal

Oficio N°: 1584/2023/SJH

Asunto: Se remite información 4to. trimestre título V

C.P. ROMAN MUÑOZ CALVA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y
COORDINACION HACENDARIA
PRESENTE.

El que suscribe Mtro. Josué Guzmán Zamora, Presidente Municipal Constitucional de San Juan Huactzinco Tlaxcala, a través del presente reciba un cordial saludo, y al mismo tiempo me permito remitir la información relacionada a los informes trimestrales Título V., relativo a los Fondos; FORTAMUN Y FAIS correspondiente al 4TO. Trimestre Octubre – Diciembre del ejercicio fiscal 2023.

Sin otro particular, agradeciendo de antemano la atención otorgada al presente, me reitero a sus apreciables órdenes.

H. Ayuntamiento Constitucional
San Juan, Huactzinco, Tlax.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024

15 ENE 2024
4:34 pm
RECIBIDO
Julio Jimenez e.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ATENCIÓN
H. Ayuntamiento
Constitucional
San Juan
Huactzinco, Tlax.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MTRO. JOSUÉ GUZMÁN ZAMORA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
SAN JUAN HUACTZINCO, TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS
TLAXCALA
16 ENE. 2024
RECIBIDO
DIRECCION DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL Y
COORDINACION HACENDARIA

folio 0194.

c.c.p.- Archivo
jfo/jgz

ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO
 MONTO QUE RECIBAN DEL FAIS: \$ 8,554,173.00

OBRA O ACCION A REALIZAR	COSTO	UBICACION			METAS	BENEFICIARIOS
		ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD		
ADQUISICION DE HARDWARE PARA FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DEL GOBIERNO DE SAN JUAN HUACTZINCO	\$ 161,873.36	TLAXCALA	SAN JUAN HUACTZINCO	SAN JUAN HUACTZINCO	15 PZA	23
ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICO DEL GOBIERNO DE SAN JUAN HUACTZINCO	\$ 7,516.80	TLAXCALA	SAN JUAN HUACTZINCO	SAN JUAN HUACTZINCO	5 PZA	5
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (OIR) EN 2DA PRIVADA 18 DE SEPTIEMBRE	\$ 207,078.78	TLAXCALA	SAN JUAN HUACTZINCO	SAN JUAN HUACTZINCO	140.4 ML	180
REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIPROPOSITO DENOMINADO EL CHAMIZAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO	\$ 2,482,088.60	TLAXCALA	SAN JUAN HUACTZINCO	SAN JUAN HUACTZINCO	1150 M2	8132
MANTENIMIENTO A LA PRESA DENOMINADA LA "PRESA" (OIR) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO	\$ 489,638.34	TLAXCALA	SAN JUAN HUACTZINCO	SAN JUAN HUACTZINCO	1 PZA	8132
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE	\$ 469,053.89	TLAXCALA	SAN JUAN HUACTZINCO	SAN JUAN HUACTZINCO	216.17 ML	187
REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (OIR) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO 2DA ETAPA	\$ 209,855.55	TLAXCALA	SAN JUAN HUACTZINCO	SAN JUAN HUACTZINCO	1 PZA	8132
CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN BAJA Y MEDIA TENSION EN CALLE MIGUEL HIDALGO	\$ 209,541.02	TLAXCALA	SAN JUAN HUACTZINCO	SAN JUAN HUACTZINCO	225 ML	75
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION (OIR) EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE	\$ 156,492.57	TLAXCALA	SAN JUAN HUACTZINCO	SAN JUAN HUACTZINCO	50 ML	40
REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO (OIR) EN CARRETERA FEDERAL TLAXCALA, PUEBLA	\$ 136,783.42	TLAXCALA	SAN JUAN HUACTZINCO	SAN JUAN HUACTZINCO	766.35 ML	8132
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION (OIR) EN CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS	\$ 106,773.27	TLAXCALA	SAN JUAN HUACTZINCO	SAN JUAN HUACTZINCO	45 ML	40
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ALDAMA, ESQUINA CON VICENTE GUERRERO	\$ 206,931.48	TLAXCALA	SAN JUAN HUACTZINCO	SAN JUAN HUACTZINCO	225.1 ML	250
REHABILITACION DE AULA (S) DE PRESCOLAR U HOMOLOGO FRANCISCO GABILONDO SOLER	\$ 156,270.99	TLAXCALA	SAN JUAN HUACTZINCO	SAN JUAN HUACTZINCO	832.33 M2	187
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO 2DA ETAPA	\$ 458,988.93	TLAXCALA	SAN JUAN HUACTZINCO	SAN JUAN HUACTZINCO	230 PZA	8132
REHABILITACION DE CALLE MARIANO MATAMOROS CON PAVIMENTO DE ADOQUIN	\$ 738,650.75	TLAXCALA	SAN JUAN HUACTZINCO	SAN JUAN HUACTZINCO	527.24 M2	225
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GALEANA	\$ 244,736.80	TLAXCALA	SAN JUAN HUACTZINCO	SAN JUAN HUACTZINCO	145 ML	125
CONSTRUCCION DE CALLE PRIVADA CRISTOBAL COLON CON PAVIMENTO DE ADOQUIN	\$ 205,421.84	TLAXCALA	SAN JUAN HUACTZINCO	SAN JUAN HUACTZINCO	172.55 M2	40
CONSTRUCCION DE CALLE PRIVADA BENITO JUAREZ CON PAVIMENTO DE ADOQUIN	\$ 347,979.23	TLAXCALA	SAN JUAN HUACTZINCO	SAN JUAN HUACTZINCO	325.17 M2	50
REHABILITACION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO	\$ 587,040.83	TLAXCALA	SAN JUAN HUACTZINCO	SAN JUAN HUACTZINCO	1 PZA	8132
REHABILITACION DE PLAZA CIVICA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO 2DA ETAPA.	\$ 311,393.00	TLAXCALA	SAN JUAN HUACTZINCO	SAN JUAN HUACTZINCO	163.3 M2	8132
CONSTRUCCION DE CALLE XALCUENTLA CON PAVIMENTO DE ADOQUIN	\$ 312,919.44	TLAXCALA	SAN JUAN HUACTZINCO	SAN JUAN HUACTZINCO	531.67 M2	160
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION (OIR) EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE VISTA HERMOSA SUR	\$ 344,167.46	TLAXCALA	SAN JUAN HUACTZINCO	SAN JUAN HUACTZINCO	280.40 ML	75
	\$ 8,554,116.15					





H. Ayuntamiento
 Constitucional
 de San Juan Huactzinco
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2021-2024




H. Ayuntamiento
 Constitucional
 de San Juan Huactzinco
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 2021-2024

MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO
FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERIODO TRIMESTRAL (OCTUBRE - DICIEMBRE 2023)

DESTINO DE LAS APLICACIONES	MONTO PAGADO
PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS	874,127.20
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	180,000.00
ADQUISICION DE VESTUARIO Y/O UNIFORMES	0.00
ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR	0.00
ADQUISICION DE MATERIAL DE SEGURIDAD	0.00
ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD	0.00
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO	329,474.99
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO DE AGUA	263,402.99
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRASPORTE	108,587.61
PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE REDICOMUNICACION	37,990.00


 Elaboró 
ARQ. JAVIER FRANCO ORDÓÑEZ
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 2021-2024
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


 Ayuntamiento Constitucional
 MTR. JOSUE GUZMAN ZAMORA
 PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN HUACTZINCO
 2021-2024

\$ 1,755,592.79

Acusar



Municipio de San Juan Huactzinco, Tlax. a 12 de Enero de 2024

Dependencia: Presidencia Municipal

Oficio N°: 1585/2023/SJH

Asunto: Se remite anexos A, B y C 4 to. trimestre de 2023

C.P. ROMAN MUÑOZ CALVA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y
COORDINACION HACENDARIA
PRESENTE.

El que suscribe Mtro. Josué Guzmán Zamora, Presidente Municipal Constitucional de San Juan Huactzinco Tlaxcala, a través del presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo me permito remitir la información relacionada a las aportaciones federales, mediante el llenado de formatos de los Anexos (A ejercicio del gasto), (B destino del gasto) y (C indicadores) relativo a los Fondos; FORTAMUN Y FISM correspondiente al 4to. Trimestre del ejercicio fiscal 2023.

Sin otro particular, agradeciendo de antemano la atención otorgada al presente, me reitero a sus apreciables órdenes.

H. Ayuntamiento Constitucional
San Juan, Huactzinco, Tlax.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024

15 ENE 2024

RECIBIDO

Olivia Jimenez E.

c.c.p.- Archivo
jfo/jgz

ATENTAMENTE
H. Ayuntamiento
Constitucional
San Juan
Huactzinco, Tlax.
MUNICIPAL
MTRO. JOSUÉ GUZMÁN ZAMORA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
SAN JUAN HUACTZINCO, TLAXCALA

000194
SECRETARÍA DE FINANZAS
TLAXCALA
16 ENE. 2024
RECIBIDO
DIRECCION DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL Y
COORDINACION HACENDARIA

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

Ejercicio del Gasto

Entidad Federativa:	TLAXCALA
Municipio:	SAN JUAN HUACZINGCO

Trimestre a reportar:	4to trimestre de 2023
-----------------------	-----------------------

Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Clave Rama	Clave de Programa	Fondo	Programa Fuente Gobierno Específico	Rendimiento Financiero	Rहितेगुर	Pérdida		Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero		Pagado	Observaciones
								Tipo Gasto	Paréctica Operativa				Compensado	Devengado		
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	2	515	161,873.36	161,873.36	161,873.36	161,873.36	161,873.36	161,873.36	PRODDIM/23/053/001	
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	2	513	7,516.80	7,516.80	7,516.80	7,516.80	7,516.80	7,516.80	PRODDIM/23/053/002	
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	2	620	920,869.47	920,869.47	920,869.47	920,869.47	920,869.47	920,869.47	FISM/23/053/003, FISM/23/053/004, FISM/23/053/014	
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	2	610	5,841,158.37	5,841,158.37	5,841,158.37	5,841,158.37	5,108,791.31	5,108,791.31	FISM/23/053/001, FISM/23/053/002, FISM/23/053/005, FISM/23/053/009, FISM/23/053/011, FISM/23/053/015, FISM/23/053/016, FISM/23/053/017, FISM/23/053/018, FISM/23/053/019	
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	2	623	1,622,698.15	1,622,698.15	1,622,698.15	1,622,698.15	1,622,698.15	1,622,698.15	FISM/23/053/006, FISM/23/053/007, FISM/23/053/008, FISM/23/053/009, FISM/23/053/010, FISM/23/053/012, FISM/23/053/020	
					0.00	0.00			8,554,116.15	8,554,116.15	8,554,116.15	8,554,116.15	7,821,749.09	7,821,749.09		
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1005	FORTAMUN	0.00	0.00	1	113	2,927,151.50	2,927,151.50	2,927,151.50	2,807,363.99	2,807,363.99	2,807,363.99	FFM/23/053/001 SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1005	FORTAMUN	0.00	0.00	1	261	637,500.00	637,500.00	637,500.00	705,000.00	705,000.00	705,000.00	FFM/23/053/002 COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA	
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1005	FORTAMUN	0.00	0.00	1	271	86,000.00	86,000.00	86,000.00	34,220.00	34,220.00	34,220.00	FFM/23/053/003 ADQUISICION DE VESTUARIO Y/O UNIFORMES	
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1005	FORTAMUN	0.00	0.00	1	272	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	FFM/23/053/004 ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR	
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1005	FORTAMUN	0.00	0.00	1	282	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	FFM/23/053/005 ADQUISICION DE MATERIAL DE SEGURIDAD	
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1005	FORTAMUN	0.00	0.00	1	272	200,000.00	200,000.00	200,000.00	12,156.80	12,156.80	12,156.80	FFM/23/053/006 ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD	
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1005	FORTAMUN	0.00	0.00	1	311	1,227,250.00	1,227,250.00	1,227,250.00	1,511,567.57	1,511,567.57	1,511,567.57	FFM/23/053/007 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO	

2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1005	FORTAMUN	0.00	0.00	1	311	1,227,250.00	1,227,250.00	1,227,250.00	1,227,250.00	951,557.00	951,557.00	FFM/23/053/008 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PROZO DE AGUA
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1005	FORTAMUN	0.00	0.00	1	335	480,220.50	480,220.50	480,220.50	365,065.74	365,065.74	365,065.74	FFM/23/053/009 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1005	FORTAMUN	0.00	0.00	1	302	36,000.00	36,000.00	36,000.00	158,758.00	0.00	0.00	FFM/23/053/010 PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1005	FORTAMUN	0.00	0.00	1	206	0.00	0.00	0.00	37,990.00	37,990.00	37,990.00	FFM/23/053/011 MANTENIMIENTO DE EQUIPO RADIOCOMUNICACION
									6,859,372.00	6,859,372.00	6,859,372.00	6,859,372.10	6,859,372.10	6,859,372.10	



ARG. JAVIER FRANCO ORDOÑEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 H. Ayuntamiento
 Huactzinco, Tlax.

MITRO. JOBUE GUAYAY
 PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA COMUNIDAD MUNICIPAL
 San Juan
 Huactzinco, Tlax.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 2021-2024

Destino del Gasto

Trimestre a reportar:

4to. Trimestre de 2023

Entidad Federativa: TLAXCALA
 Municipio: ISM-JUAN HUACZINCO

DETALLE PROYECTO				AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO								
FOLIO	NOMBRE	Clave Ramo	Clave de Pp	Programa Fondo Convencional Especifico	Físico	Financiero	Aprobado	Modificado	Rescatado (Militarizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
	ADQUISICION DE HARDWARE PARA FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DEL GOBIERNO DE SAN JUAN HUACZINCO	33	4	FISM	100.00	100.00	161,873.36	161,912.80	161,873.36	161,873.36	161,873.36	161,873.36	161,873.36	PRODDIM/23/053/001
	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICO DEL GOBIERNO DE SAN JUAN HUACZINCO	33	4	FISM	100.00	100.00	7,516.80	7,534.20	7,516.80	7,516.80	7,516.80	7,516.80	7,516.80	PRODDIM/23/053/002
	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO DENOMINADO EL CHAMIZAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACZINCO	33	4	FISM	100.00	80.00	2,482,088.60	2,482,088.60	2,482,088.60	2,482,088.60	2,482,088.60	1,749,721.54	1,749,721.54	FISM/23/053/001
	MANTENIMIENTO A LA PRESA DENOMINADA LA "PRESA" (OIR) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACZINCO	33	4	FISM	100.00	100.00	489,638.34	489,638.34	489,638.34	489,638.34	489,638.34	489,638.34	489,638.34	FISM/23/053/002
	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (OIR) EN ZDA PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE	33	4	FISM	100.00	100.00	207,078.78	207,078.78	207,078.78	207,078.78	207,078.78	207,078.78	207,078.78	FISM/23/053/003
	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE	33	4	FISM	100.00	100.00	469,053.89	469,053.89	469,053.89	469,053.89	469,053.89	469,053.89	469,053.89	FISM/23/053/004
	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (OIR) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACZINCO	33	4	FISM	100.00	100.00	209,855.55	209,855.55	209,855.55	209,855.55	209,855.55	209,855.55	209,855.55	FISM/23/053/005
	ZDA ETAPA													
	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICACION EN BAJA Y MEDIA TENSION EN CALLE MIGUEL HIDALGO	33	4	FISM	100.00	100.00	209,541.02	209,541.02	209,541.02	209,541.02	209,541.02	209,541.02	209,541.02	FISM/23/053/006
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRICACION (OIR) EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE	33	4	FISM	100.00	100.00	156,492.57	156,492.57	156,492.57	156,492.57	156,492.57	156,492.57	156,492.57	FISM/23/053/007
	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO (OIR) EN CARRETERA FEDERAL TLAXCALA PUEBLA	33	4	FISM	100.00	100.00	136,783.42	136,783.42	136,783.42	136,783.42	136,783.42	136,783.42	136,783.42	FISM/23/053/008
	AMPLIACION DE RED DE ELECTRICACION (OIR) EN CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS	33	4	FISM	100.00	100.00	109,773.27	109,773.27	109,773.27	109,773.27	109,773.27	109,773.27	109,773.27	FISM/23/053/009
	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ALDAMA ESQUINA CON VICENTE GUERRERO	33	4	FISM	100.00	100.00	206,931.48	206,931.48	206,931.48	206,931.48	206,931.48	206,931.48	206,931.48	FISM/23/053/010
	REHABILITACION DE AULA (S) DE PRESCOLAR U HOMOLOGO FRANCISCO GABILONDO SOLER	33	4	FISM	100.00	100.00	156,270.99	156,270.99	156,270.99	156,270.99	156,270.99	156,270.99	156,270.99	FISM/23/053/011

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACZINCO 2DA ETAPA	33	4	FISM	100.00	100.00	458,988.93	458,988.93	458,988.93	458,988.93	458,988.93	458,988.93	FISM/23/053/012
REHABILITACION DE CALLE MARIANO MATAMOROS CON PAVIMENTO DE ADOQUIN	33	4	FISM	100.00	100.00	738,650.75	738,650.75	738,650.75	738,650.75	738,650.75	738,650.75	FISM/23/053/013
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GALEANA	33	4	FISM	100.00	100.00	244,736.80	244,736.80	244,736.80	244,736.80	244,736.80	244,736.80	FISM/23/053/014
CONSTRUCCION DE CALLE PRIVADA CRISTOBAL COLON CON PAVIMENTO DE ADOQUIN	33	4	FISM	100.00	100.00	205,421.84	205,421.84	205,421.84	205,421.84	205,421.84	205,421.84	FISM/23/053/015
CONSTRUCCION DE CALLE PRIVADA BENITO JUAREZ CON PAVIMENTO DE ADOQUIN	33	4	FISM	100.00	100.00	347,879.23	347,879.23	347,879.23	347,879.23	347,879.23	347,879.23	FISM/23/053/016
REHABILITACION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACZINCO	33	4	FISM	100.00	100.00	587,040.63	587,040.63	587,040.63	587,040.63	587,040.63	587,040.63	FISM/23/053/017
REHABILITACION DE PLAZA CIVICA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACZINCO 2DA ETAPA	33	4	FISM	100.00	100.00	311,393.00	311,393.00	311,393.00	311,393.00	311,393.00	311,393.00	FISM/23/053/018
CONSTRUCCION DE CALLE XALCUENTLA CON PAVIMENTO DE ADOQUIN	33	4	FISM	100.00	100.00	312,919.44	312,919.44	312,919.44	312,919.44	312,919.44	312,919.44	FISM/23/053/019
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION (OIR) EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE VISTA HERMOSA SUR	33	4	FISM	100.00	100.00	344,187.46	344,187.46	344,187.46	344,187.46	344,187.46	344,187.46	FISM/23/053/020
						8,554,116.15	8,554,116.15	8,554,116.15	8,554,116.15	8,554,116.15	8,554,116.15	749.09



H. Ayuntamiento
 Municipal
 de San Juan Huaczinco, Tlax.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2021-2024



ARQ. JAVIER FAJARDO PRUDENZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 El 16/06/2023

PARA EL CASO DE FOLIO, NOMBRE, CLAVE RAYO, CLAVE DE PROGRAMA, PROGRAMA FONDO EL REPORTADO Y ASIGNADO EN SU PORTAL EN EL MÓDULO CONVENIO ESPECÍFICO, AVANCE %, ETC.

MUNICIPIO DE										
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"										
INDICADORES 2023										
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)										
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"										
ÍNDICE EN EL EJERCICIO DE RECURSOS										
Método de Cálculo	Periodo	PLANEO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador			
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	8%	571614.33	6859372	19%	1303390.86	6859372			
	2do. Trimestre	17%	1143228.66	6859372	26%	1753220.07	6859372			
	3er. Trimestre	17%	1143228.66	6859372	23%	1568961.78	6859372			
	4to. Trimestre	100%	6859372	6859372	100%	6859372	6859372			

MUNICIPIO DE										
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"										
INDICADORES 2022										
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)										
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "SEMESTRAL"										
ÍNDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA										
Método de Cálculo	Periodo	PLANEO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador			
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	1er. Semestre	0%	0	6859372		0	6859372			
	2do. Semestre	0%	0	6859372	0%	0	6859372			

MUNICIPIO DE ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS" INDICADORES 2023

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL MUNICIPIO O DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	8%	571614.33	6859372	19%	1303390.86	6859372	
	2do. Trimestre	17%	1143228.66	6859372	26%	1753220.07	6859372	
	3er. Trimestre	17%	1143228.66	6859372	23%	1568961.78	6859372	
	4to. Trimestre	100%	6859372	6859372	100%	6859372	6859372	

MUNICIPIO DE ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS" INDICADORES 2022

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "ANUAL"

ÍNDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	0%	0	6859372	100%	6859372	6859372	

MUNICIPIO DE ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS" INDICADORES 2023

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "ANUAL"

TASA DE VARIACIÓN DEL INGRESO DISPONIBLE DEL MUNICIPIO O DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)]*100	4to. Trimestre	0%		6859372	100%	6859372	6859372	

* Numerador y Denominador (MONTOS \$), son los Campos a requisitar de conformidad a las variables establecidas para cada una de las fórmulas.
 ** Requisar Meta Planeada para todos los casos.
 *** Requisar Meta Alcanzada solo para los periodos de reporte correspondiente al trimestre



ARQ. JAVIER FRANCO ORDÓÑEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



H. Ayuntamiento Constitucional
San Juan Huactzinco, Tlax.
PRESIDENCIA
ATRO. UGUELI RAMÍREZ TAMORA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN HUACTZINCO

MUNICIPIO DE ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS" INDICADORES 2023 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL" PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	
	2do. Trimestre	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	
	3er. Trimestre	0%	0	22	0%	0	22	
	4to. Trimestre	#DIV/0!			100%	20	20	

MUNICIPIO DE ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS" INDICADORES 2023 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL" PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Contribución Directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	
	2do. Trimestre	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	
	3er. Trimestre	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	
	4to. Trimestre	#DIV/0!			100%	7	7	

MUNICIPIO DE ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS" INDICADORES 2022 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL" PORCENTAJE DE PROYECTOS DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Otros Proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	
	2do. Trimestre	50%	1	2	50%	1	2	
	3er. Trimestre	100%	2	2	100%	2	2	
	4to. Trimestre	100%	13	13	100%	13	13	

* Numerador y Denominador (# Número proyectos), son los que se debe requisitar de conformidad a las variables establecidas para cada una de las fórmulas.
 ** Requisitar Meta Planeada para todos los casos.
 *** Requisitar Meta Alcanzada solo para los periodos de reporte correspondiente al trimestre.
 **** Es importante recordar que la suma de los numeradores de los tres indicadores, debe de ser igual al total del denominador, por ejemplo:
 Complementarios: 5 proyectos al 4to trimestre, Contribución Directa: 5 proyectos al 4to trimestre y Otros Proyectos: 5 proyectos al 4to trimestre.
 INDICADOR: $5/15 + 5/15 + 5/15 = 15/15 = 1 = 100\%$

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
2021-2024

ARQ. JAVIER FRANCO ORDÓÑEZ
DIRECTOR DE OBRAS

H. Ayuntamiento Constitucional
San Juan Huactzinco, Tlax.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024

MTRD. JOSUE GUZMAN ZAMORA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN HUACTZINCO